


Отчет об исполнении инвестиционной программы ЭТУ "Тотьма" за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. без НДС			Причина отклонений
		Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя				
				план	факт	план	факт	отклонение
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей							
	Итого по группе 1				-		-	
2	Реконструкция и (или) модернизация существующих тепловых сетей							
	Комплексная модернизация (модернизация) котельной № 8 в г.Тотьма 2020 г.-разработка проектно-сметной документации; 2021 г.- замена вспомогательного оборудования (ХВО, ГВС, ГРУ, насосные домовые трубы) 2022 г. - замена теплогенерирующего оборудования (котлов)	Установленная мощность	МВт	7,20	10,00	8 225,40	10 359,18	2 133,78
2.1		Удельный расход условного топлива	тут/Гкал	0,178	0,142			
		износ	%	78,00	2,50			
	Итого по группе 2					8 225,40	10 359,18	2 133,78
3	Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
	Итого по группе 3				-		-	
4	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы системы централизованного теплоснабжения							
	Итого по группе 4					-	-	-
	ИТОГО по программе					8 225,40	10 359,18	2 133,78


Заместитель генерального директора по финансам и экономике



Е.А. Шлопко

Отчет об исполнении инвестиционной программы ЭТУ "Вожега" за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. без НДС				Причина отклонений
		Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя						
				план	факт	план	факт	отклонение		
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
1.1	Строительство тепловых сетей до котельной № 6	длина участка диаметр	м мм	0 0	544 108-159	4 514,36	3 894,60	-	619,76	
1.2	Строительство склада для топлива на котельной №25	объем топлива	тн	0	300	6 620,00	-	-	6 620,00	
1.3	Строительство тепловых сетей до котельной № 17		шт.			-	17,50	17,50		
	Итого по группе 1					11 134,36	3 912,10	-	7 222,26	
2	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей					-	-	-	-	
	Итого по группе 2					-	-	-	-	
3	Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.1	Реконструкция домовых трубы на котельных №15, 20	износ	%	90	7,5	668,25	869,01	200,76		
3.2	Реконструкция циклонной группы на котельной №25	износ	%	90	7,5	360,64	816,03	455,39		
3.3	Реконструкция котельной №4					-	14,89	14,89		
	Итого по группе 3					1 028,89	1 699,93	671,04		
4	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы системы централизованного теплоснабжения									
	Итого по группе 4					-	-	-	-	
	ИТОГО по программе					12 163,25	5 612,03	-	6 551,22	



Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопко

Отчет об исполнении инвестиционной программы ТУ "Белозерск" за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. без НДС			Причина отклонений
		план	факт	отклонение	
Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей					
1.1.	Строительство газовой котельной "Оптика"	-	784,01	784,01	
	Итого по группе 1	-	784,01	784,01	
2	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей			-	
	Итого по группе 2	-	-	-	
3	Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей				
	Доснащение котельной "Квартальная" дополнительным оборудованием для сушки топлива	1 428,00	-	1 428,00	
3.1.	Итого по группе 3	1 428,00	-	1 428,00	
4	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы системы централизованного теплоснабжения				
	Итого по группе 4	-	-	-	
	ИТОГО по программе	1 428,00	784,01	643,99	



Заместитель генерального директора по финансам и экономике  **Е.А. Шлопко**

Отчет об исполнении инвестиционной программы ТУ "Вытегра" за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. без НДС				Причина отклонений
		Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя		план		факт		
				план	факт					
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей									
	Итого по группе 1					-		-		
2	Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
	Итого по группе 2					-		-		
3	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений надежности и энергетической эффективности									
	Итого по группе 3					-		-		
	ИТОГО по программе					-		-		

Заместитель генерального директора по финансам и экономике



Е.А. Шлопко

Отчет об исполнении инвестиционной программы ТУ "Харовск" за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. без НДС			Причина отклонений
		Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя					
				план	факт	план	факт	отклонение	
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
1.1	Перекладка магистральной тепловой сети по ул. Пушкина с целью переключения потребителей котельных №3 и №4 на котельную №19	длина участка	м	70	70	991,67	1 018,24	26,58	
		диаметр	мм	150	150				
	Итого по группе 1					991,67	1 018,24	26,58	
2	Реконструкция и (или) модернизация существующих тепловых сетей								
3.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
4	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы системы централизованного теплоснабжения								
	ИТОГО по программе					991,67	1 018,24	26,58	



Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопоко

Отчет об исполнении инвестиционной программы ТУ "Устюжна" за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики		Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС			Причина отклонений
		Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя	план	факт	отклонение
				факт			
	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей						
1	Итого по группе 1			-	-	-	
2	Реконструкция и (или) модернизация существующих тепловых сетей			-	-	-	
	Итого по группе 2			-	-	-	
3	Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						
	Итого по группе 3						
4	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы системы централизованного теплоснабжения						
	Итого по группе 4			-	-	-	
	ИТОГО по программе				-	-	-

Заместитель генерального директора по финансам и экономике



Е.А. Шлюпоко